Anlage 1: Maßnahmen der öffentlichen Hochwasservorsorge an der Elbe in Dresden, die bereits fertiggestellt wurden, sich in der Planung befinden oder im Bau sind

BG	Nr.	Maßnahme	Kosten [in TEUR]	Zeithorizont / Zuständigkeit
		Hochwasserschutzanlage für die Altstadt, Wilsdruffer Vorstadt und Friedrichstadt		Landeshauptstadt Dresden im Auftrag der Landestalsperrenverwaltung (LTV)
1	IIIb-019	Bauabschnitt 1: Hasenberg bis Augustusbrücke	466	fertiggestellt
1	IIIb-018	Bauabschnitt 2, Los 1: Augustusbrücke bis Marienbrücke	1 500	fertiggestellt
1	IIIb-018	Bauabschnitt 2, Los 2: Augustusbrücke bis Marien- brücke	5 271	fertiggestellt
2	IIIb-018	Bauabschnitt 2, Los 3: Marienbrücke bis Albertha- fen/Waltherstraße	ca. 8 058	fertiggestellt
2	IIIb-017	Abriss der alten Eissporthalle in der Flutrinne Großes Ostragehege	1 080	fertiggestellt/ Landeshauptstadt Dresden
2	IIIb-010	Flutsicherer Umbau der Sportanlagen in der Flutrinne Großes Ostragehege	3 029	fertiggestellt/ Landeshauptstadt Dresden
2	IIIa-098	Rückbau der Kleingartenanlagen "Am Packhof" (vollständig) und "Ostragehege" (Teilfläche)	130	fertiggestellt/ Freistaat Sachsen
2	IIIb-007	Abriss der Eisenbahnbrücke in der Flutrinne Großes Ostragehege	108	fertiggestellt/ Landeshauptstadt Dresden
9	IIIa-082	Rückbau der Kleingartenanlagen "Elbfrieden I" und "Flensburger Straße"	112	fertiggestellt/ Landeshauptstadt Dresden
9	IIIa-097	Sanierung der Deiche Stetzsch und Gohlis einschließlich Neubau der Deichscharten und Deichverteidigungswege	4 000	fertiggestellt/ LTV
9	IIIa-003	Ertüchtigung und Erhöhung der Deiche Stetzsch und Gohlis sowie Neubau eines zweiten Deiches vor der Ortslage Cossebaude einschließlich Binnenentwässe- rungssystem	ca. 26 300	Realisierung 2010 bis 2014/ LTV
10	IIIb-030	Abriss und Ersatzneubau der Brücke im Zuge der Sternstraße über die Flutrinne Kaditz	3 615	fertiggestellt/ Landeshauptstadt Dresden

BG	Nr.	Maßnahme	Kosten [in TEUR]	Zeithorizont / Zuständigkeit
10	IIIb-031	Abriss der Eisenbahnbrücke über die Flutrinne Kaditz	144	fertiggestellt/ Landeshauptstadt Dresden
10	IIIa-004	Ertüchtigung und Erweiterung des nördlichen Deiches bzw. der nördlichen Hochwasserschutzlinie der Flutrinne Kaditz	ca. 10 000	Realisierung 2010 bis 2013/ LTV
10	IIIa-073 bis IIIa-075	Erhöhung und Ertüchtigung der südlichen Begrenzung der Flutrinne Kaditz einschließlich des Gebietsschutzes von Altmickten und von Altübigau	ca. 7 273	abschnittsweise in Planung/ LTV
10	IIIa-076	Ertüchtigung und Erhöhung des Deiches vor der Kläranlage Kaditz von der Flügelwegbrücke bis zur Verlängerung Scharfenberger Straße (Schutzziel HQ100) und bis zur Bundesautobahn A 4 (Schutzziel größer HQ200)	ca. 4 585	in Planung/ LTV (Realisierung stromsei- tiger Schutzziel HQ200), SEDD GmbH (Realisierung rückwärtiger Schutz HQ200)
14	IIIa-096	Abriss des ehemaligen Zollgebäudes an der Hafenstra- ße	221	fertiggestellt/ Landeshauptstadt Dresden
14	IIIb-023	Beseitigung von Auflandungen im Elbvorland rechtselbisch zwischen Albertbrücke und Marienbrücke	759	fertiggestellt/ Landeshauptstadt Dresden
14	IIIb-012	Weitergehende Beseitigung von Flutsedimenten (hochwasserbedingte Auflandungen auf dem Elb-Vorland)	750	fertiggestellt/ Landeshauptstadt Dresden im Auftrag der LTV
15	Illa-024	Beseitigung von Auflandungen im Elbvorland zwischen Fähranleger Pillnitz und Fähranleger Niederpoyritz	820	fertiggestellt/ Landeshauptstadt Dresden
17	IIIa-029	Gebietsschutz Laubegast zwischen Werft und Berchtesgadener Straße (Z1)	7 305	Planung in Beauftragung/ Landeshauptstadt Dresden im Auftrag der LTV
17	IIIa-044	Gebietsschutz Dresden-Laubegast am Altelbarm – zwischen Lockwitzbachweg und Berchtesgadener Straße (M30)	ca. 500	in Planung/ Landeshauptstadt Dresden
22	IIIa-056	Rückbau der Kleingartenanlage "Elbfrieden II"	250	fertiggestellt/ Landeshauptstadt Dresden
		Summe	ca. 77 401	

Anlage 2: Maßnahmen der öffentlichen Hochwasservorsorge an der Weißeritz in Dresden, die bereits fertiggestellt wurden, sich in der Planung befinden oder im Bau sind

BG	Nr.	Maßnahme	Kosten [in TEUR]	Zeithorizont / Zuständigkeit
2	IIa-108	Abriss und Ersatzneubau der Brücke am ehemaligen Reichsbahnausbesserungswerk (Straßenbrücke Emerich-Ambros-Ufer)	430	fertiggestellt/ Landeshauptstadt Dresden
2	Ila-101	Ausbau des Gesamtverlaufes, Los 1: Vertiefung des Flussbettes zwischen der Brücke Wernerstraße und der Mündung in die Elbe	ca. 8 300	2011-2015 Landestalsperrenverwaltung
3	Ila-109	Abriss und Ersatzneubau der Brücke im Zuge der Wernerstraße	1 500	fertiggestellt/ Landeshauptstadt Dresden
3	IIa-110	Abriss und Ersatzneubau der Brücke im Zuge der Löbtauer Straße	5 000	fertiggestellt/ Landeshauptstadt Dresden
3	lla-111	Abbau, Sanierung und neuer Aufbau der Brücke im Zuge der Bienertstraße	500	fertiggestellt/ Landeshauptstadt Dresden
3	lla-112	Abriss und Ersatzneubau der Brücke Altplauen	3 500	fertiggestellt/ Landeshauptstadt Dresden
3	Ila-102	Ausbau des Gesamtverlaufes, Los 2.1: Streckung und Aufweitung des "Weißeritzknicks"	ca. 6 700	ab 2015/ Landestalsperrenverwaltung
3	IIa-103	Ausbau des Gesamtverlaufes, Los 2.2: Vertiefung des Flussbettes zwischen den Brücken Freiberger Straße und Oederaner Straße	ca. 6 859	nach 2015/ Landestalsperrenverwaltung
3	Ila-104	Ausbau des Gesamtverlaufes, Los 3: Instandsetzung des Flussbettes und Anlage einer Böschung am rechten Ufer ("Neue Sorge") zwischen der Brücke Oederaner Straße und der Zufahrt zu Maschinen- und Stahlbau Dresden	ca. 1 993	nach 2015/ Landestalsperrenverwaltung
3	Ila-105	Ausbau des Gesamtverlaufes, Los 4: Vertiefung des Flussbettes, Anlage einer Brüstungsmauer am rechten Ufer, Neubau eines Abschnittes der Ufermauer von der Zufahrt zu Maschinen- und Stahlbau Dresden bis oberhalb der Brücke Altplauen	ca. 7 132	fertiggestellt Landestalsperrenverwaltung
3	Ila-106	Ausbau des Gesamtverlaufes, Los 5: Instandsetzung des Gewässerbettes zwischen der Brücke Altplauen und dem Bienertmühlwehr	ca. 217	Fertigstellung 2012/ Landestalsperrenverwaltung
		Summe	42 131	

aSG = außerhalb des Stadtgebietes k. A. = keine Angabe

Anlage 3: Maßnahme am Lockwitzbach in Dresden, die bereits fertiggestellt wurden, sich in der Planung befinden oder ab 2015 realisiert werden sollen

BG	Maßnahme	Kosten [in TEUR]	Zeithorizont/ Zuständig- keit
18	IIb-027 Umbau der Brücke im Zuge der ProfBillroth-Straße	650	2015 ff.
18	Ilb-015, Ilb-016, Ilb-017 und Ilb-018 Lockwitzbach – Beseitigung von Schwachstellen LOB 1.1 bis 1.4: Verwallungen sowie Errichtung oder Erhöhung von Ufermauern	*	2009 fertiggestellt / Landestalsperrenverwaltung
18	Ilb-022 Lockwitzbach - Beseitigung von Schwachstellen, LOB 8, 10, 14 und 15: Gewässeraufweitung oberhalb des Bahnhofes Niedersedlitz	*	in Planung / Landestalsperrenverwaltung
18	I-042 Hänichen Mühlgraben (Lockwitz Mühlgraben) – Ertüchtigung zum Schutz der Anliegergrundstücke in der Ortslage Niedersedlitz im Bereich Bedrich-Smetana-Straße/Gommernsche Straße vor Überflutungen	105	fertiggestellt / Landeshauptstadt Dresden
18	Beidseitige Böschungssicherung an der Lockwitz zwischen Brücke Am Gückelsberg und Park am Schwingwehr, Instandsetzung und Sicherung der Böschungen mittels Steinsatz, Reprofilierung des Gewässerquerschnittes zur Durchleitung eines HQ 25	230	2010 fertiggestellt / Landestalsperrenverwaltung
18	Instandsetzung und Sicherung des Gewässerquerschnittes im Abschnitt unterhalb der Brücke Tögelstraße	395	fertiggestellt / Landestalsperrenverwaltung

^{*} Maßnahme der Landestalsperrenverwaltung im Rahmen der Gewässerunterhaltung

Hinweis: Die aufgeführten und weitere (siehe auch PHD) Maßnahmen sind Bestandteile der Variantenuntersuchung der LTV zum Hochwasserschutz am Lockwitzbach und Niedersedlitzer Flutgraben. Ziel ist, dass im Stadtgebiet ein Abfluss von 26 m³/s schadlos im Lockwitzbach und Niedersedlitzer Flutgraben abgeführt werden kann. Ein Schutz vor einem HQ100 ist nur mit der perspektivischen Realisierung des HWRB Lungkwitz II möglich

Anlage 4: Maßnahmen der Gewässerentwicklung und Gewässerunterhaltung an Gewässern zweiter Ordnung in Dresden, die wesentlich zur Verbesserung der Hochwasservorsorge beitragen und die durch die Landeshauptstadt Dresden im Bau oder in Planung sind bzw. deren Realisierung langfristig vorgesehen ist

BG	Nr.	Maßnahme	Kosten [in TEUR]	Zeit- horizont
4	I-084	Offenlegung Dölzschgraben	ca. 101	2013
6	I-014	Neu- bzw. Umgestaltung der Straßendurchlässe Altomsewitz und Freiheit und naturnaher Ausbau des Omsewitzer Grabens	ca. 75	2020
8	I-240	Tummelsbach – Errichtung eines Sandfanges	ca. 5	2020
9	I-212	Tummelsbach – Aktivierung Retentionsteich vor Einlauf in die Kanalisation	ca. 21	2020
12	I-038	Umverlegung und naturnaher Ausbau des Ruhlandgrabens zur Erschließung der Gewerbegebiete Königsbrücker Landstraße	ca. 216	2012
12	I-193	Ertüchtigung und Renaturierung Lausenbach in Höhe Ortskern Lausa	ca. 150	2013
12	I-227	naturnahe Umgestaltung des Schelsbaches in der Ortslage und Errichtung einer Abflussmessstelle	ca. 120	2012
15	I-024	Offenlegung und naturnaher Ausbau Kucksche	ca. 213	2015
16	I-051	Offenlegung des Kirchweggraben oberhalb des Gewerbegebietes Weißig	ca. 176	2011 bis 12
16	I-096	Offenlegung und naturnaher Ausbau des Quohrener Abzugsgrabens	ca. 766	2015
16	I-171	Weißiger Dorfbach – Ausbau oberhalb des Dorfteiches Weißig	ca. 18	2020
18	I-006	Gewässerhochlagenrückbau des Maltengrabens zwischen B172 und Bahn	ca. 2 000	2013
21	I-073	naturnahe Umgestaltung des Koitschgrabens	ca. 396	2010 bis 11
22	I-086	Verbesserung der Abflusssicherheit im Blasewitz-Grunaer Landgraben und naturnahe Umgestaltung	ca. 478	2013
		Summe	4 735	

Anlage 5: Maßnahmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden mit hochwasserpräventiver Wirkung an den Gewässern zweiter Ordnung in Dresden, die bereits durch die Landeshauptstadt Dresden realisiert wurden

BG	Nr.	Maßnahme	Kosten [in EUR]
			70.100
8	I-130	Errichtung eines Grobrechens und Instandsetzung der Uferböschung am Lotzebach	72 120
8	I-138	Wiederherstellung der wasserbaulichen Anlagen und des Gewässerprofils mit Hochwasserentlastung Burgbergteich	74 862
16	I-007	Hochwasserrückhaltebecken vor der Kläranlage Schönfeld	231 878
16	I-008	Erschließung Rückhalteräume im Oberlauf (Aspichteich, Ehrlichteich, Weißiger Keppbach)	1 355 624
16	I-015	Offenlegung und Errichtung von Hochwasserrückhalteräumen/ Flutmulden zwischen Schullwitz und Eschdorf	1 150 000
16	I-016	Offenlegung Weißiger Dorfbach und Errichtung eines Hochwasserrückhaltebeckens vor der Ortslage Weißig	550 000
16	I-022	HWRB und Geschiebefang vor Bad Bühlau (Sanierung des Teiches oberhalb des Bades als Geschiebefang)	113 783
16	I-023	Ersatzneubau/ Umverlegung und Offenlage Helfenberger Bach im Bereich der ehemaligen Möbelfabrik	659 853
16	I-025	Instandsetzung und Ertüchtigung HWRB Pressgrund an der Kuksche	207 089
16	I-043	Wiesengraben-Ost / unterer Abschnitt	125 920
16	I-045	Wiederherstellung Schullwitzbach in Eschdorf (Gesamtlösung)	640 000
16	I-118	Ersatzneubau eines Durchlasses	41 700
16	I-119	Umverlegung des Gewässers	42 562
16	I-120	Aufweitung und naturnahe Instandsetzung	252 936
16	I-123	Wiederherstellen von Ufermauern, Aufweitung und grundhafte Instandsetzung	123 747
	I-151	Weißiger Dorfbach in den Bereichen Südstraße 16 b und Eduard-Stübler-Straße 15	
16	I-127	Errichtung eines Geschiebefangs am Friedrichsgrundbach	58 176
16	I-129	Errichtung eines Geschiebefangs am Wachwitzbach	39 168
16	I-131	Errichtung eines Geschiebefangs/Grobrechen am Helfenberger Bach	44 625
16	I-134 I-152	Offenlegung und naturnaher Ausbau des Weißiger Dorfbaches nördlich des Wohngebietes Am Weißiger Bach	118 090
16	I-141	Instandsetzung Teich, Verbesserung Hochwasserschutz	89 613
16	I-162	Instandsetzung und Umgestaltung des Teiches und des Dammes sowie seiner Betriebs- und Steuereinrichtungen, Beräumung	277 595
16	I-163	Errichtung eines Geschiebefangs, Am Pillnitzhang	63 701

BG	Nr.	Maßnahme	Kosten [in EUR]
40	1.040	Editable and Historia Millionia	405000
18	I-042	Ertüchtigung Hänichen Mühlgraben	105000
20	I-145	Grundhafte Instandsetzung des Abflussprofils des Nickerner Abzugsgrabens im Bereich Langobardenstraße	37 332
20	I-161	Errichtung einer Rechenanlage am Prohliser Landgraben/Geberbach vor Durchlass Lübbenauer Straße	59719
-04	1.040	E C LC LIMADD L L C L L L L C D	444.000
21	I-019	Ertüchtigung HWRB Leubnitzbach Heiliger Born	111 366
21	I-144	Gewässerprofil wiederherstellen und naturnah sichern (Heiliger Born)	18 424
22	I-100	Aufweitung des Kaitzbaches und Ersatzneubau der Ufermauer im Großen Garten *	181 116
23	I-044	Gewässeroffenlegung Kaitzbachweg/ Gustav-Adolf-Platz	675 054
23	I-105	Errichtung einer Hochwasserrückhaltemulde (Tränenwiese) und Dammerhöhung	55 708
23	I-112	Offenlegung, Rückbau der Ufermauer sowie Abflachung und naturnahe Sicherung der Böschung am Nöthnitzbach	121 535
		Summe	7 698 266

^{*} Kooperationsmaßnahme SIB mit LH DD

Anlage 6: Maßnahmen der Hochwasservorsorge an Gewässern zweiter Ordnung in Dresden, die durch die Landeshauptstadt Dresden bereits fertiggestellt wurden, sich in der Planung befinden oder im Bau sind

BG	Nr.	Maßnahme	Kosten [in T EUR]	Zeithorizont
4	I-172	Ertüchtigung HWRB Roßthaler Bach	ca. 254	2013
5	I-012	Errichtung Flutmulden und Offenlegung Weidigtbach unterhalb Gompitz	ca. 1 094	fertiggestellt
5	I-020	Ertüchtigung HWRB Gorbitzbach 2	180	fertiggestellt
5	I-213	Optimierung der Rückhaltung im HWRB Gorbitzbach 2	ca. 300	2011
6	I-148	naturnaher Ausbau und Hochwasserrückhaltung des Gompitzer Graben	ca. 1 036	2012
8	I-174	Ertüchtigung / Umgestaltung Lotzebach im Bereich Lotzebachknick (im Rahmen der B6)	ca. 481*	nach 2015
9	I-032 SM	Ertüchtigung des Durchlass des Tännichtgrundbach unter der B 6	ca. 95*	fertiggestellt
11	I-002 SM	Offenlegung, naturnaher Ausbau und Schaffung zusätzlicher Retentionsflächen der Bartlake in der Ortslage Wilschdorf	ca. 369	2014
11	I-029 SM	Hochwasserrückhaltung im Einzugsgebiet der Bartlake und des Ilschengrabens	501	fertiggestellt
12	I-001 SM	Errichtung eines Hochwasserrückhaltebeckens am Schelsbach vor der Ortschaft Weixdorf	ca. 386	2013
12	I-013 SM	Ertüchtigung der Hochwasserentlastung des HWRB Waldbad Weixdorf	728	fertiggestellt
12	I-030 SM	Errichtung eines Hochwasserückhaltebeckens am Ruhlandgraben	ca. 917	2013
12	I-035	Renaturierung des Trobischgrabens	162	fertiggestellt
12	I-049 SM	Erweiterung und Ertüchtigung des bestehenden Hochwasser- rückhaltebeckens am Seifenbach	ca. 490	2013

BG	Nr.	Maßnahme	Kosten [in T EUR]	Zeithorizont
13	I-005 SM	Offenlegung des Schönborner Dorfbaches in der Ortslage Schönborn mit Stauraumbewirtschaftung der Dorfteiche (1. BA)	ca. 2 416	2010
13	I-021 SM	Errichtung von Hochwasserrückhaltebecken am Forellenbach vor der Ortslage Langebrück	538	fertiggestellt
16	I-017 SM	Offenlegung und Errichtung Hochwasserrückhaltebecken am Dammbach	ca. 603	2013
16	I-018 SM	Offenlegung, naturnaher Ausbau und Hochwasserbewirtschaftung im Oberlauf des Wiesengraben-Ost	ca. 1 615	2013
16	I-041 SM	Offenlage und Aufweitung von Teilen des Mariengraben	534	fertiggestellt
16	I-128	Errichtung eines Geschiebefangs am Keppbach	ca. 166	2013
16	I-206	Schullwitzbach - Erhöhung des Speichervolumens des Dorfteiches Schullwitz		2012
16	I-207	Bau eines Umfluters am Schullwitzbach in Schullwitz	ca. 60	2012
17	I-046 SM	Wiederherstellung Vorflutfunktion des Brüchigtgrabens	ca. 340***	2014
18	I-034 SM	Errichtung Hochwasserrückhaltebecken im Maltental	315	fertiggestellt
18	I-040 SM	Hochlagenrückbau und naturnaher Ausbau des Maltengraben nördlich der Bahn (7. BA) sowie Anlage einer Retentionsfläche	ca. 1 164	2012
23	I-010 SM	Errichtung eines Hochwasserrückhaltebeckens am Nöthnitzbach	590	fertiggestellt
23	I-027 SM	Errichtung eines HWRB am Kaitzbach zwischen Kaitz und Mockritz	ca. 597	2012
23	I-031 SM	Errichtung eines HWRB am Kaitzbach vor der BAB 17	460	fertiggestellt
23	I-048	Erweiterung des HWRB Hugo-Bürkner-Park	317	fertiggestellt
23	I-231	Steuerung des HWRB Hugo-Bürkner-Park	ca. 250	2013
		Summe	ca. 15 922	

Finanzierung durch Straßenbauamt Meißen im Rahmen Neubau der Bundesfernstraße B 6
Finanzierung durch privaten Investor
Finanzierung durch SBU vorgesehen

SM Diese Maßnahmen sind Bestandteil des am 24.2.2005 vom Stadtrat bereits beschlossenen Paketes der Sofortmaßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes an den Gewässern zweiter Ordnung (V0331-SR09-5)

Anlage 7: Maßnahmen zur Beseitigung der Schäden des Augusthochwassers 2002 an der städtischen Infrastruktur in Dresden (ohne kommunale Unternehmen)

Infrastrukturbereich	Beispiele	Anzahl geför- derte Maßnah- men	Zuwendungs- fähige Gesamt- kosten [in Mio €]	Fördermittel nach VwV Infra [in Mio €]	Drittmittel (Spenden, Versi- cherung) [in Mio €]	Eigenmittel [in Mio €]
Gewässerausbau / Hochwasser- schutz	Beseitigung von Auflandungen; Sanierung von Rückhalteanlagten, Böschungswiederherstellung, Wasserbaumaßnahmen	317**	13,9	13,9**	0,0	0,0
Schulhausbau	Schulen	43	14,7	13,1	0,5	1,0
Soziales	Krankenhaus Friedrichstadt, Krankenhaus Neustadt, Kindertageseinrichtungen	106	72,2	53,7	16,8	1,6
Sport-, Freizeit- u. Tourismusinfra- struktur	Sportanlagen, Bäder, Bootshäuser	25	33,4	28,2	0,2	7,2
Städtebauliche und dörfliche Infra- struktur	Grünanlagen, Spielplätze, Friedhöfe	111	0,9	4,6	1,0	0,3
Verkehrsinfrastruktur	Straßen, Brücken, Lichtsignalanlagen, Öffentliche Beleuchtung	287	143,9	137,6	0,1	5,5
Wasser / Abfallwirtschaft	Notwasserbrunnen, Abfallentsorgung nach dem Hochwasser	<u>*</u>	7,1	7,1	0,0	0,0
Wirtschaftsnahe Infrastruktur	Schwimmhallen, Projektsteuerung	14	7,2	7,0	0'0	0,2
Landeshauptstadt Dresden gesamt		*986	298,4	265,0	18,6	15,8

Die Beseitigung von 121 000 Tonnen Abfällen (Sperrmüll, Schwemmgut, Schlamm, Sandsäcke, Bauschutt und Schadstoffe) mit Kosten von über 7 Mio € wurden als eine Maßnahme gezählt 304 Maßnahmen in einem Umfang von11,9 Mio€ wurden durch die Landehsuapstadt Dresden realisiert und durch die Landestalsperrenverwaltung Sachsen finanziert

* *

Anlage 8: Gesamtkosten der Hochwasservorsorge an allen Gewässern in Dresden (Bisher getätigte Aufwendungen für fertiggestellte Maßnahmen der öffentlichen Hochwasserschadensbeseitigung und des vorsorgenden Hochwasserschutzes an den Gewässern in Dresden einschließlich der Maßnahmen im Abwassersystem ohne Maßnahmen des Objektschutzes)

Gewässersystem	Kosten	Gesam
Maßnahmekomplex	[in Mio €]	[in Mio €
Gewässer zweiter Ordnung		
HWSB Gewässer 2. Ordn./LTV	11,9	
HWS Gewässer 2. Ordnung	10,0	
GewEntwickl, GewU mit HWS an Gewässern 2. Ordn.	1,5	23,4
Gewässer erster Ordnung		
Instandsetzung und Reprofilierung von Gewässerquerschnitten der Lockwitz		
zur Durchleitung eines HQ 25	0,6	
HWS Weißeritz Los 4	6,7	
Abriss und Ersatzneubau der Weißeritzbrücken	10,9	18,
Elbe		
Schutz der Dresdner Altstadt, Wilsdruffer Vorstadt und Friedrichstadt	15,3	
1. BA HWS Pieschen	4,3	
1. BA HWS Kemnitz/Stetzsch	3,9	
Deichsanierung Stetzsch/Gohlis/Cossebaude	4,0	
Abriss Eissporthalle	1,1	
Umbau Sportanlagen	3,0	
Abriss Eisenbahnbrücke Ostraflutrinne	0,1	
Rückbau KGA Packhof und Ostragehege (teilw.)	0,1	
Rückbau KGA Elbfrieden I und Flensburger Str.	0,1	
Rückbau KGA Elbfrieden II	0,3	
Abriss/Neubau Sternstraßenbrücke	3,6	
Abriss Eisenbahnbrücke Flutrinne Kaditz	0,1	
Abriss ehem. Zollgebäude	0,2	
Beseitigung Auflandungen Albert- bis Marienbrücke	1,6	
Beseitigung Auflandungen Pillnitz/Niederpoyritz	0,8	38,
Grundwasser		
HW-Beobachtungssystem Grundwasser	0,5	0,5

Gewässersystem	Kosten	Gesamt
Maßnahmekomplex	[in Mio €]	[in Mio €]
Abwassersystem		
HWP Johannstadt	13,5	
HWP Stetzsch	3,6	
Sonstige Maßnahmen SE DD	30,9	48
Landeshauptstadt Dresden gesamt		128,6