



### ERLÄUTERUNGEN

#### TECHNISCHE ANGABEN

- Quartier I
- MOBILE ABSTURZSICHERUNG / BAUSTELLENABSPERRUNG
- BAUMSCHUTZ  
gem. Merkblatt der LH Dresden:  
"Schutz von Gehölzen auf Baustellen"
- ZUFAHRT  
mit max 3,5 t Gesamtgewicht befahrbar  
Achtung: längere Rückwärtsfahrten sind einzuplanen. Wege sind ungebunden befestigt.
- GRABFELD
- LASTVERTEILENDE FAHRPLATTEN  
Kunststoff, 2.000x1.000x>12 mm (LxBxH),  
in baubedingt befahrenen Wege-, BE- und Lagerflächen im Traufbereich v. Bestandsgehölzen  
gem. Merkblatt der LH Dresden: "Schutz von Gehölzen auf Baustellen"
- BE- & LAGERFLÄCHE  
mit zusätzlicher Erweiterungsoption



INDEX	DATUM	GEZEICHNET	ÄNDERUNGEN / BEMERKUNGEN
		<b>KRETZSCHMAR &amp; PARTNER</b> FREIE LANDSCHAFTSARCHITECTEN GOPPELNER STR. 40 01219 DRESDEN TEL. 0351 / 43 620 - 0      info@kretschmar-partner.de FAX 0351 / 43 620 - 20      www.kretschmar-partner.de	
			Datum      Zeichen bearbeitet      29.10.21      POCHERT gezeichnet      29.10.21      POCHERT
<b>Botschaft der Russischen Föderation Leiter der Konsularabteilung</b>  Herr Konstantin Nefedov Behrenstr. 68, 10117 Berlin			<b>Objektnr.: 1777_01</b>  <b>Blattnr.: 1.1</b>  <b>Maßstab: 1:500</b>
<b>AUSSCHREIBUNGS- UNTERLAGE</b>			Datum      Zeichen bearbeitet      29.10.21      POCHERT gezeichnet      29.10.21      POCHERT gesehen
<b>SOWJETISCHER GARNISONFRIEDHOF - SANIERUNG NORDFLÜGEL</b>			Zur Bauausführung freigegeben:  Datum:
<b>Übersichtslageplan zur Baustelleneinrichtung 2. BA</b>			Abt.-Ltr.: .....  Amtsleiter: .....

Der Friedhof ist frei zugänglich und geöffnet. Die Wege sind mit max. 3,5 t Gesamtgewicht befahrbar. Achtung: längere Rückwärtsfahrten sind einzuplanen. Wege sind ungebunden befestigt. Kunststoff-Fahrplatten sind als Schutz auf Wegen auszulegen. Im Baubereich ist ausschließlich mit Kleinmaschinen (wie Minidumper, Motorschubkarre etc.), möglichst gummibereift und von Hand zu arbeiten. Es ist in jedem Fall Rücksicht auf mögliche Besucher zu nehmen. Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die angrenzenden Grabstellen und Grabsteine nicht beschädigt bzw. beeinträchtigt werden. Eine pietätvolle Herangehensweise an die gesamte Bauaufgabe wird vom Auftragnehmer gefordert. Die Baubereiche sind über die komplette Dauer abgesperrt. Es finden keine Arbeiten mit nennenswerten Absturzhöhen statt. Der Friedhof ist für Bestattungen geschlossen. Das Abstellen von Fahrzeugen auf dem Friedhof ist - außer zum Be- und Entladen - untersagt. Weitere BE-Flächen befinden sich nach Bedarf außerhalb des Friedhofs.